



BERNARDO MEX COCOM

MECB680823UC0

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CFDI Version 3.3
Folio fiscal
ca279f6c-1720-4202-9ed0-ff8d0c7889fa
Número de serie del CSD
00001000000404631712
Código postal, fecha y hora de emisión
CP: 97860
06/08/2018 14:41:52 PM
Serie y folio sinube
- 434

Cliente

MUNICIPIO DE OXKUTZCAB
MOY8501019K3
101 - Construcciones

Clave SAT	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Unidad SAT	Unidad	Importe
-----------	--------	----------	-------------	-----------------	------------	--------	---------

72103301	REHAB	1.0	RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE SAN JUAN TABI 1 A SAN JUAN TABI 2 EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. CONTRATO No:LP/FIF-OXK-YUC-2018/19	\$838,780.30	E48	E48	\$838,780.30
----------	-------	-----	--	--------------	-----	-----	--------------

Tipo Imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	\$838,780.30	\$134,204.85

IMPORTE DE LA ESTIMACION
AMORTIZACION
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL
RETENCIONES:
VIG INSPIC Y CONTROL
PAGO A CONTRATISTA

TOTAL
\$ 1,198,267.57
\$ 389,477.27
\$ 838,780.30
\$ 134,204.85
\$ 972,985.15
\$ 5,991.29
\$ 966,993.86

TEC. FREDY ANTONIO VILLAREAL MIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. BERNARDO MEX COCOM
ADMINISTRADOR UNICO

Importe con letra:

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.

CONTADO | 03 - Transferencia electrónica de fondos | PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$966,993.86

Sello digital del CFDI:

fhH5wOw/oUwjacTpFsmx8Lj58aJQ4drtJcdka7QLOCn83PcJqk9HOlt6XweehWPNdwwOuNkNkhHra1UmEEETaEWYM5GIE6+ppUwMHZwWJNBk9qVAClod+zWcWkIA2AqLxZryxzmh+zJwLXPOg9sN2Jls4/XGpVLhB3xhRSwNdzRPfrbdCYKWUvQ6bMpRUJAmRBjcaFulerMw7PgMNEXITQUDHpBdijRu/kcR3O5uON2IFwVFXCugJxHxTc8z7axz2aHm2X+6YeT09finTrz2RFJEJcnpWf5JdsVkd6wpROKXn2RYkL1Dsnwo5cvj6aRufUhmSQyVg==

Sello del SAT:

cDTITTSp5QbxQWw/roEBakNPJ4RLYuU/H+HMKooGSKLU0ARZNYs82ppTtP+PmE29GwinbVUJABbnRQIXeYDZexNyAhOE3VpQJTLfIKNGILDvhV/CwUw1oZy2KBUV6YxCPFDA7ZNFstQ5VVTpYqDuxgs0uRuZpY3Y1FoJo7XMHJAHQboM7oOIGJtUSsPnk3pO4PZ23zEgru8v0FYxsU0xZUY+9QJFkOkkzDc0JxjWRasDhkyACapaX6/YVXG1Rr7eQ4UyY/jplW1Ljagc4qvULFqW7GIBT+rg112yhqllQpLKN8D/SN3cs8WNjgsLOBWLQVKYrg==



H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAB, YUCATAN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ca279f6c-1720-4202-9ed0-ffad0c7889fa|2018-08-06T14:42:53|LSO1306189R5|fhHl5wOw/oUw/jacTpFsmx8Lf
58aJQ4dftJcdka7QLOcN83PcQk9HOt8DXweehWpNdwwOuNkNkhHra1UmEErTsEWYM5GIE6+ppUwMHZwWJNBk9qVAClod/+zwCw
KIA2AqLxZryzmmh+zJwLXPOg9sN2Jls/4/XGpVLhIB3xhRSwINdzeRPFrdxICYKWUvQ6bMpRUJAmRBjcaFulerMw7PgMNEXITQ
UDHpBdijRu/kcR3O5uON2ltFwVFXCugJdHxTc8z7acz2aHm2X+6YeT09fnTnz2RFJEJcnpWf5jDsvkd6wpROKXn2RYkL1Denw
o5cvj6aRufUhmSsQyVg==|00001000000408254801||

No de Serie de Certificado del SAT:
00001000000408254801

Fecha y hora de certificación:
06/08/2018 14:42:53 PM



Este documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn circle. The signature is stylized and difficult to decipher.



H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2015-2018
OXKUTZCAS, YUCATAN

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few sharp, diagonal strokes.

H. AYUNTAMIENTO DE OKKUTZCAB
2015-2018
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO: LP/FIF-OKK-YUC-2018/19
LOCALIDAD: OKKUTZCAB
MUNICIPIO: OKKUTZCAB
CONTRATISTA: ING. BERNARDO MEX COCOM

ESTIMACION: 02
FECHA DE ELABORACION: 31-JUL-2018
PERIODO: 06-JUL-2018 AL 31-JUL-2018

OBRA:
PAVIMENTACION DE CALLES DE SAN JUAN TABI 1 A SAN JUAN TABI 2 EN EL MUNICIPIO DE OKKUTZCAB.

IMPORTE	LIQUIDACION (\$)
VALOR DE LA ESTIMACION	1,198,257.57
30.00% AMORTIZACION DE ANTICIPO	359,477.27
SUBTOTAL	838,780.30
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	134,204.85
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACION	972,985.15
RETENCIONES:	
0.00% C.M.I.C:	0.00
0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	5,991.29
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	0.00
SUBTOTAL RETENCIONES	5,991.29
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACION	966,993.86

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	1,292,941.94	1,499,812.65
AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR	573,986.89	665,824.79
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	359,477.27	416,993.63
AMORTIZACION ACUMULADA A LA FECHA	933,464.16	1,082,818.42
SALDO POR AMORTIZAR	359,477.78	416,994.23

ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO+CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	4,309,806.48	4,999,375.52
ACUMULADO ANTERIOR	1,913,289.62	2,219,415.96
ESTA ESTIMACION	1,198,257.57	1,389,978.78
ACUMULADO A LA FECHA	3,111,547.19	3,609,394.74
SALDO POR EJERCER	1,198,259.29	1,389,980.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. FREDY ANTONIO VILLAREAL MIS

H AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE
MUNICIPAL
2015-2018
OKKUTZCAB, YUCATAN

ADMINISTRADOR UNICO

ING. BERNARDO MEX COCOM

**MUNICIPIO DE OKKUTZCAB
2015-2018**

BOA: 1

DE :

ESTIMACION No. : 02
FONDOS: MUNICIPALES 0.00 \$
GOB.: 0.00 \$ FED.: 0.00 \$

ESTIMACION DEL: 06-JUL-2018 AL 31-JUL-2018 De Fecha: 31-JUL-2018
DEPARTAMENTO:

CONSTRUCTORA: ING. BERNARDO HEK COCON
LOCALIDAD : OKKUTZCAB UBICACION:

IMPORTE: 1,198,257.57
OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES DE SAN JUAN TABI 1 A SAN JUAN TABI 2 EN
EL MUNICIPIO DE OKKUTZCAB.

CONTRATO: 12/FIF-OKK-YOC-2018/19

FECHA INICIO: 14-JUN-2018 FECHA TERMINACION: 28-AGO-2018

CLAVE	C O N C E P T O	FT. UNID	SEG. PASO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTIMACION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
04 5807007	RIEGO DE IMPREGNACION RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.00 L7/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE REARAJADA AL 80% (80-EMULSION / 20-LIGA) INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	M2		13437.91	0.00	13437.91	17.96	241,344.86
05 595005	DOS RIEGO DE SELLO EN FRIO DE 3/8" PRIMER RIEGO DE SELLO UTILIZANDO EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 2.00 LTS/M2 CUBRIENDOSE CON MATERIAL MEZCLADO EN FRIO A RAZON DE PROPORCION DE 14.00 LTS/M2, TENDIDO Y PLANCHADO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYENDO: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES EN EL PLANCHADO SE DEBERA UTILIZAR RODILLO NEUMATICO Y METALICO EN FORMA ALTERNADA.	M2		12861.73	0.00	12861.73	74.40	956,912.71
	TOTAL RIEGO DE IMPREGNACION							241,344.86
	TOTAL DOS RIEGO DE SELLO EN FRIO DE 3/8"							956,912.71
	TOTAL ESTIMACION							1,198,257.57



PRESIDENTE MUNICIPAL

H AYUNTAMIENTO EL CONTRATISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
ING. BERNARDO HEK COCON

TSC. TERRY ACUNTO VILLARREAL MIS

**MUNICIPIO DE OKKOTZCAB
2015-2018**

HOJA: 2

ESTIMACION No. : 02

RESUMEN DE ESTIMACION

ESTIMACION DEL: 06-JUL-2018 AL 31-JUL-2018 De Fecha: 31-JUL-2018
DEPARTAMENTO:

CONSTRUCTORA: ING. BERNARDO MEX COCOM
LOCALIDAD : OKKOTZCAB UBICACION:
Monto CONTRATO \$: 4,999,375.52

IMPORTE: 1,198,257.57

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES DE SAN JUAN TABI 1 A SAN JUAN TABI 2 EN
EL MUNICIPIO DE OKKOTZCAB.

CONTRATO: LP/FFP-OKK-70C-2018/19
FECHA INICIO: 14-JUN-2018
FECHA TERMINACION: 28-AGO-2018

PART.	ESTADO DE ESTIMACIONES		IMP. ANTERIOR	IMP. ESTIMACION	SALDO XESTIMAR	DEDUCCIONES:	O.S.B.S.	C.M.I.C.	SUPERV.	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION:	IMP. EST.: 30%	SUB-TOTAL:	I.V.A.: 16%	TOTAL DEDUCCIONES	IMP. A PAGAR:
	IMP. PRESUP.	IMP. ACTM.														
01	276,030.36	213,662.77	213,662.77	0.00	64,367.59	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	772,814.20	772,814.20	772,814.20	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	926,812.65	926,812.65	926,812.65	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	241,344.86	241,344.86	241,344.86	0.00	241,344.86	0.00	0.5%	0.5%	5,991.29	5,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	1,899,986.09	956,912.71	956,912.71	0.00	943,073.38	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	190,818.32	0.00	0.00	0.00	190,818.32	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES																
4,309,806.48 3,111,547.19 1,913,289.62 1,198,257.57 1,198,257.29																

IMPORTE ESTA ESTIMACION: SON: (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.)



PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FREDY JACINTO VILLARREAL
2015-2018
MUNICIPAL
YUCATAN

EL CONTRATISTA

ING. BERNARDO MEX COCOM

ING. BERNARDO MEX COCOM
 HOJAS GENERADORAS DE LA ESTIMACION 02
 CALLE 25 No. 188 X 18 Y 20 PUSTUNICH, TICUL, YUCATAN C.P. 97860
 R.F.C. MECB680823UCO C.U.R.P. MECB680823HYNCR05

OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES DE SAN JUAN TABI 1 A SAN JUAN TABI 2 EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZ'CAH.
 LICITACION PUBLICA No.: IO-831956946-ES-2018

CLAVE CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL	OBSERVACIONES
	LUGAR	TRAMO						
04 RIEGO DE IMPRESION 507007 Frente: RIEGO DE IMPRESION A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE REBAJADA AL 80% (80-EMULSION / 20-LIGA) INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA)	CAMINO TABI		3125.095	4.30		1.00	13437.91	
							13437.91 M2	
05 DOS RIEGO DE SELLO EN FRIO DE 3/8" 505005 Frente: PRIMER RIEGO DE SELLO UTILIZANDO EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 2.00 LTS/M2, CUBRIENDOSE CON MATERIAL MEZCLADO EN FRIO A RAZON DE PROPORCION DE 14.00 LTS/M2, TENDIDO Y PLANCHADO CON MEDIOS MECANICOS INCLUYENDO: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES EN EL PLANCHADO SE DEBERA UTILIZAR RODILLO PNEUMATICO Y METALICO EN FORMA ALTERNADA.	CAMINO TABI		2991.10	4.30		1.00	12861.73	
							12861.73 M2	



PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO EL CONTRATISTA MUNICIPAL
 2015-2018
 ING. BERNARDO MEX COCOM