

KEJEDA CONSTRUCCIONES SA DE CV

RFC: KCO071001E33

Factura

Domicilio y Expedido en:

33 X 42 Y 44 N° Ext.95 Col.ESPERANZA CP:97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO

Lugar de expedición: 97880

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

RFC: MOY8501019K3

Domicilio: 53 x 48 y 50 N° EXT.S/N COL.CENTRO CP:97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: 01 - Construcciones



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 48546534-B7E1-4FAD-B4F2-C6986989E8D5

Número de comprobante: B109

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2019-11-01T06:50:20

Fecha de certificación del CFDI: 2019-11-01T06:59:06

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|--------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | PZ | SEGUNDA ESTIMACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA DERRAS Y CIMA DEL CERRO EN LA CALLE 46 X 61 Y 63, C46 X 63 Y 65, C 46 X 63 Y CARRETERA A XUL SELIN CONTRATO FISMDF-OXK-YUC-2019-FR3/16 | 348,665.57 | 348,665.57 |
| | | | Subtotal | 348,665.57 |
| | | | I/A (16) % | 55,788.49 |
| | | | Total | 404,452.06 |

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408073121

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"L1": "48546534-B7E1-4FAD-B4F2-C6986989E8D5", "L2": "2019-11-01T06:50:20", "L3": "B109", "L4": "99", "L5": "48546534-B7E1-4FAD-B4F2-C6986989E8D5", "L6": "2019-11-01T06:59:06", "L7": "MOY8501019K3", "L8": "53 X 48 Y 50 N° EXT.S/N COL.CENTRO CP:97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, México", "L9": "MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN", "L10": "601 - General de Ley Personas Morales", "L11": "348,665.57", "L12": "55,788.49", "L13": "404,452.06"}]]

Sello Digital del Emisor:

gM8saJumvUlsEAjEhZpUzEzcnYQVdEInoefY801ULuOCShAJRe7d8Mh4ppGE2gQ3MzW4UPN3hCuZY8M6vK3UfH8gRyB480nbcCJUseVYvFm7gmmFqNu0d84OV1ton6u6e6nglg7YDIXLQ7TE+rzag4fy+e8WglcagCOnsTBLUfPHTLdJnd2eNpjh8PqGAcGAPm+IGEPJLSPDqew0dMlgH0c0eRAgm288gSLB0AMPR0wR4KyeGzMBUJ0dVF3q6Culo7epmQFAMgfhGaNesZUUNP608YMP6N48mRo7Y118Q+10000100000407612027

Sello digital del SAT:

p78wCvrc08Wd916Mdw1860d7YhgP8QhCEBgfDAnvYgJmg6Mjw6dP80v4RBeLzW4Cdt8T9ctM3d8NdILkceWVgP003Fszp9CAV7p2Jmp7wAew7hUvUgRyV8eAUjoc0R3D34RN70cYUgLn6QdLw07j8S2YspQ24gHVLZJNAJf7WwLcM4u6W4UgCodndru1QP548WV8B9ghnT059Mhne8d8mJASjeryNR2hg58dR87g4p8Wzpf6A0dW068UJCJmgeNsh4QDw087Y118Q+10000100000407612027



OPERADO FISM

Emisión por: **FACTOR@**
Aplicación de México S.A. de C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
PLAYUNTAMIENTO 2018-2021


KEJEDA CONSTRUCCIONES SA DE CV

33 X 42 Y 44 N° Ext.95 Col.ESPERANZA
CP.97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO

RFC: KCO071001E33



Comprobante Fiscal
Recepción de pagos

Folio fiscal: a9d57513-8790-4d6e-b0a5-2363f3822856
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000404991284
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000408073121
Cfdi Relacionado:

Serie y folio interno: RP13
Fecha y hora de emisión: 2019-11-28T16:24:41
Lugar emisión: 97880
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Nombre: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN
RFC: MOY8501019K3
Dirección: 53 x 48 y 50 N° EXT.S/N COL. CENTRO CP.97880, OXKUTZCAB, YUCATAN, México

| | | |
|------------------------------|----------------------|--|
| RFC banco ordenante: | Forma de pago: | 03 Transferencia electrónica de fondos |
| Nombre del banco extranjero: | Moneda: | MXN |
| Número de cuenta ordenante: | Tipo de cambio: | 1.00 |
| RFC banco beneficiario: | Monto: | 404,452.06 |
| Cuenta beneficiario: | Número de operación: | |
| Fecha y hora de recepción: | 2019-11-28T12:00:00 | |

| UUID | Serie y folio | Moneda | Tipo de cambio | Método de Pago | Parcialidad | Saldo anterior | Importe pagado | Saldo insoluto |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 48646534-B7E1-4FAD-B4F2-C8988999EBD5 | B106 | MXN | | PUE | 1 | 404,452.06 | 404,452.06 | 0.00 |

Fecha y hora de certificación: 2019-11-28T16:53:49

Sello Digital del Emisor:

QPS2PwpJ08Rd8JOU+rIPNaQq0NH0sny01T7uZyQdS0sC31eR+h0TDt8N010Fy55z2G8Muf0HVE9-y0y0A06ZdhyJ0H0A947caHv GCv6j
u0chv0s0e0w7ufYAO0cCVLjRVUcpHNSjLW729TX1008Yq008pXAUHOLDYwK4ZY8dH03dH0V2Pq0B5A66M75C+HFj0zrjP2dNwG2p03Uzr0h
UwR0g+qUDR6e07CvH8MD+msw4Sc0N674eHhgqjL29hYt8e0R0Dw6eLlRV66qLW8EO==

Sello digital del SAT:

gUOR8eH0ND0sFjQzH0zNE7R02A9F7c08R06p0A0y0e0j08Uc7RC8596Q0Mw03AgZ0H003m0C0e0s0F0r+U5j1+CX08M0C05M0UjV8T0e
ImYMGQ0s22p0MFAFz0d0Nf0d083c0C8U1903Ag0R0P0H00e0jY0eUQ0N0Y0e0H0D0F70z0F000Q+02A0r0z0h0Q00080P0qP0r+R0qAH0T03
W3r0c0d00v0jM0e0q0F0F030c0y0X0J08j0W080QJYDT0w0Z0F0d0TUJ0N0s0Y0M0E0E0H0c0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|a9d57513-8790-4d6e-b0a5-2363f3822856|2019-11-28T16:53:49|MS00000000A|QPS2PwpJ08Rd8JOU+rIPNaQq0NH0sny01T7uZyQdS0sC31eR+h0TDt8N010Fy55z2G8Muf0HVE9-y0y0A06ZdhyJ0H0A947caHv GCv6j u0chv0s0e0w7ufYAO0cCVLjRVUcpHNSjLW729TX1008Yq008pXAUHOLDYwK4ZY8dH03dH0V2Pq0B5A66M75C+HFj0zrjP2dNwG2p03Uzr0hUwR0g+qUDR6e07CvH8MD+msw4Sc0N674eHhgqjL29hYt8e0R0Dw6eLlRV66qLW8EO=||00001000000404991284|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"


PRESIDENTE MUNICIPAL
MUEL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATAN
EL AYUNTAMIENTO 2018-2021



OPERADO FISM



KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE 33 No. 95 X 42 Y 44 COL. ESPERANZA OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO.

31-Oct-2019

Resumen de Estimación # 02

Página : 1

ESTIMACION No. 02 DE FECHA : 31-Oct-2019 DEL : 01-Oct-2019 AL : 31-Oct-2019 MONTE : \$ 404,452.06
 CONTRATISTA : KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PROGRAMA : CONTRATO : FISMDF-CKK-YUC-2019-TR3/1 FECHA : 30-Ago-2019

LOCALIDAD : OXKUTZCAB. MUNICIPIO : OXKUTZCAB, YUCATAN. FECHA DE INICIO: 02-Sep-2019 TERMINACIÓN : 31-Oct-2019
 Monto del Contrato \$ 868,904.10 Ampliación \$ 0.00 Monto Total d/Obra : \$ 868,904.10
 Anticipo : \$ 0.00

NOMBRE DE LA OBRA :
 REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CEDRO EN C. 46X63763, C. 46X63765, C. 46X63YCAM. XUE

RECIBIMOS DE OXKUTZCAB LA CANTIDAD DE :
 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.): 404,452.06

R.F.C. S.P.D. BANCORAS C.M.I.C. CED. EMP. I.M.S.S. INFONAVIT PADRON G.E.

ESTADO ESTIMACIONES

| PARTIDA | DESCRIPCION | IMP. ESTIMACION | IMP. ANTERIOR | IMP. ACUMULADO | MONTO TOTAL | SALDO |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|-------|
| 1-01 | PRELIMINARES | 0.00 | 44,003.52 | 44,003.52 | 44,003.52 | 0.00 |
| 1-02 | TERRACERIAS | 0.00 | 91,453.98 | 91,453.98 | 91,453.98 | 0.00 |
| 1-03 | PAVIMENTOS | 355,878.17 | 264,932.15 | 600,910.36 | 600,910.36 | 0.00 |
| 1-04 | COMPLEMENTARIAS | 12,687.40 | 0.00 | 12,687.40 | 12,687.40 | 0.00 |
| SUB-TOTALES | | 348,665.57 | 400,389.65 | 749,055.26 | 749,055.26 | 0.00 |
| 16.00% DE I.V.A. | | 55,786.49 | 64,062.35 | 119,848.84 | 119,848.84 | 0.00 |
| TOTALES | | 404,452.06 | 464,452.04 | 868,904.10 | 868,904.10 | 0.00 |



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

ING. JOSÉ A. SANCHEZ CANCHE

OPERADO FISM

KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE 33 No. 95 X 42 Y 44 COL. ESPERANZA OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO.

31-Oct-2019

ESTIMACION No. : 02

Página : 1

| |
|--|
| ESTIMACION No. 02 DE FECHA : 31-Oct-2019 DEL : 01-Oct-2019 AL : 31-Oct-2019 IMPORTE : 404,452.06 |
| PROGRAMA : CONTRATISTA : KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
| LOCALIDAD : OXKUTZCAB. MUNICIPIO : OXKUTZCAB, YUCATAN. CONTRATO : FISMDF-OXX-YUC-2019-IR3/14 FECHA : 30-Ago-2019 |
| FECHA DE EMICIO: 02-Sep-2019 TERMINACIÓN : 31-Oct-2019 |
| NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO EN C. 46X61Y63, Anticipo : 0.00 |
| C. 46X63Y65, C. 46X63Y68R. SUL |
| Monto del Contrato 868,904.10 Aplicación 0.00 Monto Total d/Obra : 868,904.10 |

| PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE OBRAS | | ESTIMACION | PUNIT | IMPORTE |
|---|-------------------|-----|------------|-------|---------|
| | FTS | UNI | | | |

1-03 PAVIMENTOS.

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|
| COCALLOS | FORMACION DE CARPETA COMPACTADA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA A RAZON DE 0.5 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE, TENDIDA CON PAVIMENTADORA (FINISHER) PARA FORMAR UNA CAPA DE 4 CM CONTACTOS PROCEDIENDOSE EN EL PROCESO DE COMPACTACION INICIALMENTE CON RODILLO METALICO CONTINUANDO CON RODILLO NEUMATICO, HASTA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACION ESPECIFICADO. INC.: EQUIPO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | M2 | 1,723.410 | 1,723.410 | 143.584 | 1,579.826 | 194.21 | 306,818.07 |
| COCALLOS | RIEGO TAPON UTILIZANDO EMISION SUPERESTABLE A RAZON DE 1 LT/M2 RESAJADA AL 80%, TENDIDO CON MEJOS MECANICOS. INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | M2 | 1,723.410 | 1,723.410 | 0.000 | 1,723.410 | 16.92 | 29,360.10 |
| TOTAL PAVIMENTOS. | | | | | | | | 335,978.17 |
| TOTAL PAVIMENTOS. C/IVA | | | | | | | | 389,734.68 |

1-04 COMPLEMENTARIAS.

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----|---------|---------|-------|---------|-------|------------|
| COCALLOS | CUNCHA DE CONCRETO SIMPLE COLADA EN EL LUGAR F'c= 130 KG/CM2 DE 15 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE: REVOLVEDORA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. | M2 | 733.800 | 733.800 | 0.000 | 733.800 | 17.29 | 12,687.40 |
| TOTAL COMPLEMENTARIAS. | | | | | | | | 12,687.40 |
| TOTAL COMPLEMENTARIAS. C/IVA | | | | | | | | 14,717.38 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 348,665.57 |
| 16.00 % I.V.A. | | | | | | | | 55,786.49 |

PRESIDENTE MUNICIPAL.

PRESIDENTE DEL COMITE DE ADMINISTRACION



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 AYUNTAMIENTO 2018-2021

C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO JOSE A. GOMEZ CANCHE.

OPERADO FISM

KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CALLE 33 No. 95 X 42 Y 44 COL. ESPERANZA OXKUTZCAB, YUCATAN, MEXICO.

31-Oct-2019

ESTIMACION No. : 02

Página : 2

ESTIMACION No. 02 DE FECHA : 31-Oct-2019 DEL : 01-Oct-2019 AL : 31-Oct-2019 IMPORTE : 404,452.06
 PROGRAMAS : CONTRATISTA : KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 LOCALIDAD : OXKUTZCAB. MUNICIPIO : OXKUTZCAB, YUCATAN. CONTRATO : FISMDF-OKK-YUC-2019-IR3/16 FECHA : 30-Ago-2019
 NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO EN C. 46X61Y63, Anticipo : 0.00
 C. 46X63Y85, C. 46X63YCARA. XUL FECHA DE INICIO: 01-Sep-2019 TERMINACION : 31-Oct-2019

Monto del Contrato : 868,904.10 Asignación : 0.00 Monto Total d/Obras : 868,904.10

| PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO DESCRIPCIÓN | C A N T I D A D D E O B R A S | | | | ESTIMACION | FONTO | IMPORTE |
|---|-------------------------------|-----|-----------|------------|------------------|-------|------------|
| | PTS | UNI | SEG.FRECU | ACUM.TOTAL | | | |
| | | | | | TOTAL ESTIMACION | | 404,452.06 |

PRESIDENTE MUNICIPAL.



PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN




C. REG. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

JOSÉ A. BORGES PARRIS

PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATAN
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

OPERADO FISM

R.F.C. M00071001E33.

CALLE 33 No. 95 X 42 Y 44 COL. ESPERANZA OKUTUCAB, YUCATAN, MEXICO.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y CTMR DE CERRO

UBICACION: C. 46X61Y63, C. 46X63Y65, C. 46X63YCAUR. XUL

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: OXUUTUCAB, YUCATÁN.

Fecha: DEL 01/oct/2019 AL 31/oct/2019

| Est. | Lugar | Eje | Tramo | Longitud | Ancho | Alto | Easo | Elevación | Volumen | Observaciones |
|------|--------------------|------|---|----------|-----------------|------|------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1-03 | | | | | | | | | | |
| | COCHALCÉS | | PAVIMENTOS. | | | | | | | |
| | | Frío | | | | | | | | |
| 02 | C. 46X61Y63 | 1 | 36.953262 | | 5.30-0.30 * 5 | | | 1 | 184.9163 | |
| 02 | C. 46X61Y63 | 2 | 77.50 | | 4.80-0.30 * 4.5 | | | 1 | 348.1500 | |
| 02 | C. 46X63YCAUR. XUL | 1 | 54.30 | | 5.40-0.30 * 5.1 | | | 1 | 276.9300 | |
| 02 | C. 46X63YCAUR. XUL | 2 | 67.90 | | 5.50-0.30 * 5.2 | | | 1 | 353.0800 | |
| 02 | C. 46X63Y65 | 1 | 101.50 | | 4.40-0.30 * 4.1 | | | 1 | 435.1500 | |
| | | | | | | | | Total Frío | 1,879.8263 | M3 |
| | COCHALCÉS | | RIEGO TAPON UTILITARIO EMULSION SUPERESTABLE A RAZON DE 1 LITRO SEMANA AL 80V, TENDIDO CON MEDIOS MECANICOS. INC. MAQUINARIA, | | | | | Total Concepto | 1,879.8263 | M3 |
| | | Frío | | | | | | | | |
| 02 | C. 46X61Y63 | 1 | 65.70 | | 5.30-0.30 * 5 | | | 1 | 328.1000 | |
| 02 | C. 46X61Y63 | 2 | 77.50 | | 4.80-0.30 * 4.5 | | | 1 | 348.1500 | |
| 02 | C. 46X63YCAUR. XUL | 1 | 54.30 | | 5.40-0.30 * 5.1 | | | 1 | 276.9300 | |
| 02 | C. 46X63YCAUR. XUL | 2 | 67.90 | | 5.50-0.30 * 5.2 | | | 1 | 353.0800 | |
| 02 | C. 46X63Y65 | 1 | 101.50 | | 4.40-0.30 * 4.1 | | | 1 | 436.1500 | |
| | | | | | | | | Total Frío | 1,723.4100 | M3 |
| | | | | | | | | Total Concepto | 1,723.4100 | M3 |



OPERADO FISM

PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO PACHECO CHEL
OXUCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2619-2023

(Signature)

C. TEC. DAVID RAFAEL EDWARDS
CHEL,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
ING. JOSE A. GARCÉS CAMERÉ,
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE
ADMINISTRACIÓN

KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C. K00071001E33.

CALLE 33 No. 95 X 42 Y 44 COL. ESPERANZA OKKUTICAB, YUCATAN, MEXICO.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO

UBICACION: C. 46X61763, C. 46X63165, C. 46X63166, C. 46X63167, XUL

LOCALIDAD Y MUNICIPIO: OKKUTICAB, YUCATAN.

Periodo: DEL 01/Oct/2019 AL 31/Oct/2019

| Est. | Lugar | Eje | Traso | Largo | Ancho | Alto | Peso | Piezas | Volumen | Observaciones |
|-----------------------|-------------------|---|-------|--------|-------|------|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1-04 | | CONCRETERIAS. | | | | | | | | |
| | COCALLIS | CUMETA DE CONCRETO SIMPLE COLADA EN EL LUGAR F' C= 110 KG/CM2 DE 15 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR. INCLUYE: REVOLUCION, CIMENTADO, DESMOLDADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. | | | | | | | | |
| | | Freonte | | | | | | | | |
| 02 | C. 46X61763 | | 1 | 65.70 | | | | 2 | 111.4800 | |
| 02 | C. 46X61763 | | 2 | 77.50 | | | | 2 | 133.0000 | |
| 02 | C. 46X63166A. XUL | | 1 | 54.79 | | | | 2 | 108.6000 | |
| 02 | C. 46X63166B. XUL | | 2 | 67.30 | | | | 2 | 133.8000 | |
| 02 | C. 46X63165 | | | 101.50 | | | | 2 | 203.0000 | |
| Total Frente | | | | | | | | | 733.8800 | ML |
| Total Concepto | | | | | | | | COCALLIS | 733.8800 | ML |

OPERADO FISM




PRESIDENTE MUNICIPAL
 PALLANTINO PARRERO CHEL
 OKKUTICAB YUCATAN
 PLANTAMIENTO 2019-2021

[Handwritten Signature]

C. TEC. RAUL GUERRERO BARRERO
 CHEL.
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. JOSE J. BORTES CARRERA.
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
 ADMINISTRACION

En el Municipio durante esta semana se realizaron los trabajos de: formación de Carpeta Compactada con Concreto asfáltico en caliente, se aplicará un riego de liga a razón de 0.5 lt/m² con emulsión catiónica Superestable, seguida con pavimentadora (finisher) para formar una capa de 4 cm compactos procediéndose en el proceso de compactación inicialmente con rodillo metálico continuando con rodillo neumático, hasta alcanzar el grado de compactación especificado. Inc. i equipo, m. e. y mat.



PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL




PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 CHETUMAL, YUCATÁN
 H. AY. INTERMUNICIPAL 2018-2021

CONTRACTISTA.

ING. JOSÉ A. BORGES CANCHE
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 ESEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OPERADO FISM

Durante esta semana se realizaron los trabajos ↓:
 Viego tapun utilizando emulsion superestable a
 razón de 1 LT/m² rebatido al 80%, d'endido con
 medios mecanicos. inc. mag., m.o. y mat.
 Caneta de concreto Simple colada en el lugar
 F'c = 150 kg/cm² de 15 cm de ancho y 4 cm. de espesor.
 inc: revoluedora, cimbrado, descimbrado, mat., m.o.,
 ta y equipo necesario.




PRESIDENTE MUNICIPAL.

CONTRATISTA.

TEC. PAUL ANTONIO RIVERO CHEL


ING. KIRA A. BOBOS CANCHI
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
HEREDIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO RIVERO CHEL
CORRUPTOR TUXTLA
MAYORÍA MUNICIPIO 2018-2021

OPERADO FISM

En el municipio de Oxkutzcab estando reunidos los C. Tec. Paul Antonio Romero Chel, presidente municipal y el Ing. Jose A. Borges Canche presidente del Consejo de administración de Kerida Construcciones S.A de C.V. Contratista. Se procede a revisar los trabajos realizados observandose que los conceptos y volúmenes ejecutados son los correctos según presupuesto por lo que el h. ayuntamiento acepta la construcción y conclusión de los trabajos de obra por terminada la obra. Se cierra la presente bitácora siendo el mismo día, mes y año.




PRESIDENTE MUNICIPAL.

TEC. PAUL ANTONIO ROMERO CHEL

CONTRATISTA.

ING. JOSE A. BORGES CANCHE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
KERIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
PAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2016-2021

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRÁFICO SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN

MUNICIPIO: OXKUTZCAB, YUCATÁN LOCALIDAD: OXKUTZCAB.
OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO UBICADO EN LA CALLE 46 X 61 Y 63, C46 X 63 Y 65, C 46 X 63 Y CARRETERA A XUL., EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.

C. 46 X 61 Y 63



ING. JOSE A. BORGES CANCHE.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL.



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRÁFICO SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN

MUNICIPIO: OXKUTZCAB, YUCATÁN LOCALIDAD: OXKUTZCAB.
OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO UBICADO
EN LA CALLE 46 X 61 Y 63, C46 X 63 Y 65, C 46 X 63 Y CARRETERA A XUL., EN LA
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.

C. 46 X 63 Y 65



ING. JOSE A. BORGES CANCHE.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL.


PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
EL AYUNTAMIENTO 2016-2021

OPERADO FISM

REPORTE FOTOGRÁFICO SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN

MUNICIPIO: OXKUTZCAB, YUCATÁN LOCALIDAD: OXKUTZCAB.
OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLES EN LADERAS Y CIMA DE CERRO UBICADO EN LA CALLE 46 X 61 Y 63, C46 X 63 Y 65, C 46 X 63 Y CARRETERA A XUL., EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.

C. 46 X 63 Y CARRETERA A XUL



ING. JOSE A. BORGES PANCHE.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,
KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL.


PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
MAYORANTONIO 2018-2021

OPERADO FISM



KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

TODO EN CONSTRUCCION

C33 # 95 x 42 y 44 Col. Esperanza Oxkutzcab, Yucatán, México

OXKUTZCAB, YUCATÁN A 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
ASUNTO: AVISO DE TERMINACION DE OBRA


C.TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE ACUERDO AL ART. 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LE INFORMO QUE CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 SE HAN TERMINADO LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CONTRATO FISMDF-OXK-YUC-2019-IR3715 DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE CALLES EN LADERAS Y GIMA DE CERRO UBICADO EN LA CALLE 45 X 61 Y 63, C46 X 63 Y 65, C46 X 63 Y CARRETERA A XUL" EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN.

ASI MISMO LE SOLICITO LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y PROCEDER A LEVANTAR EL ACTA DE ENTREGA FISICA QUE CORRESPONDA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO

ATENTAMENTE


ING. JOSÉ ALBERTO BORGES CANCHÉ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
KEJEDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
PLAYUNTAMIENTO 2016-2021

OPERADO FISM