



LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
SOCL610702DR6

57 X 24 Y 26 N° Ext.145-B Col.CENTRO
 CP.97970,TEKAX,YUCATAN,México

Régimen fiscal:

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: 954
Lugar de expedición: 97970
Fecha comprobante: 2020-09-01T12:28:22
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN

RFC: MOY8501019K3

Domicilio: PALACIO MUNICIPAL N° EXT.S/N CP.97880,OXKUTZCAB,YUCATAN,MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
2141104	1	E48 - Unidad de	RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD \$ 909,151.32 (NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTOCINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DE LOS TRABAJOS DE OBRA "REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL, SEGUN CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04. IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 2 \$ 1'119,644.48 (-) AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO -\$ 335,893.34 SUBTOTAL \$ 783,751.14 IMPUESTO LV.A. \$ 125,400.18 TOTAL NETO \$ 909,151.32	783,751.14	783,751.14

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2020-09-01T12:33:57

Folio fiscal: F1F6E52D-5BB6-4F4B-B995-ED57DA52F29A

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000408523898

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501980428

Subtotal	783,751.14
Amortizacion	0.00
IVA (16) %	125,400.18
Total	909,151.32

NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATÁN
 H. AYUNTAMIENTO-2018-2021

OPERADO FISM

Emiso por: **FACTUR@**
 Aspa de México S.A. de C.V.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| F1F6E52D-5BB6-4F4B-B995-ED57DA52F29A| 2020-09-01T12:33:57| TSP080724QWB| PGq0cl+AKSH+D7My6KBxEsQEpx+7xxy6gEYpIXVdio
ek5jyGQqFvR3rwhn2H3EfrTJxLV14nJss0yKQ+cnJLg8X9PHL15eUmdPloWdxAWw23+EBnPWo31ChmdubS4eiOGONip0aAOz7mDN1pJ1nOi47MBAS
CIOC5eR8max+1M4znFX2orpdsZ8h+IRmzjWH3j|q|zhUBjdP+CKuLXxFOQDD7/F3EmdySwg5mOEHWRR2yTHylmg3+57UtpLEc8T5jMpSP7zeVUK
yg0lb9m9T3mFHvpJRBnqbN3Ccln7daLUS5DHU1oJDh908VXGE4hZDQ==| 00001000000501960428|



Sello Digital del Emisor:

PGq0cl+AKSH+D7My6KBxEsQEpx+7xxy6gEYpIXVdioek5jyGQqFvR3rwhn2H3EfrTJxLV14nJss0yKQ+cnJLg8X9PHL15eUmdPloWdxAWw23+EBnPWo31Chmdub
S4eiOGONip0aAOz7mDN1pJ1nOi47MBASIOC5eR8max+1M4znFX2orpdsZ8h+IRmzjWH3j|q|zhUBjdP+CKuLXxFOQDD7/F3EmdySwg5mOEHWRR2yTHylmg3+5
7UtpLEc8T5jMpSP7zeVUKyg0lb9m9T3mFHvpJRBnqbN3Ccln7daLUS5DHU1oJDh908VXGE4hZDQ==

Sello digital del SAT:

THhmbynur7y16qZ1oVpd+qAwkDxIngg/2fs17r2G12v7sLERXim12bF8HFYUOIqxCXbh5gIF5CD8HZpz/clle+TuyMvqfy93T7oYqqdgV1MCs7Ap8TqMZ157)bt
BQWYrj9lIm0qyuniwZtaK43kTtS3VZVJd4T9KN/WLWLTGXr11shMI/mPach7gm7ynbz/WCSLCOJW0hwQfze#OEw19u69j/BNB7sTzKphQBhBFYqj4mb
IKQ3PamXAVhEFb1prSH1pwD2kwfHtTJO53arQz81yOQIDmSWSSSaluDhTnEpkCtOFdF53CuaeYig==



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2010-2021

OPERADO FISM

Emisido por: **FACTUR@**
Aspel de México S.A. de C.V.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="PGq0oi+AKSH+D7My8KBxEsQEpz+7xxy8gEYpiXVdioek5jycGQqFvR3rwhn2H3EfrTJxLV1i4nJss0yKQ+cnJLg8X9tPHL15eUmdPiewlDxAWw23+EBnl
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
LugarExpedicion="97970" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="909151.32" Moneda="MXN" SubTotal="783751.14"
Certificado="MIIGFTCCA/2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDg1MjM4OTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMnIGRlbC
NoCertificado="0000100000408523898" FormaPago="03" Fecha="2020-09-01T12:28:22" Folio="954" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA" Rfc="SOCL610702DR6"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN" Rfc="MOY8501019K3" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="783751.14" ValorUnitario="783751.14" Descripcion="RECIBI DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN LA CANTIDAD
    $ 909,151.32 (NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTOCINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.) POR PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 DE LOS
    TRABAJOS DE OBRA "REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL, SEGUN CONTRATO
    No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04. IMPORTE DE LA ESTIMACION No. 2 $ 1'119,644.48 (-) AMORTIZACION DEL 30% DEL ANTICIPO -S
    335,893.34 SUBTOTAL $ 783,751.14 IMPUESTO I.V.A. $ 125,400.18 TOTAL NETO $ 909,151.32" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48"
    Cantidad="1" NoIdentificacion="47" ClaveProdServ="72141104">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="125400.1824" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="783751.14"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="125400.18">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="125400.18" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
    SelloSAT="THhmbynur7y16qZ1oVpdD+qAwkpDXIngg/2fs17r2G17zVt7aLERXim1i2bF8HFyUOkQwCXbhSgiF5CD8HZpz/clka+TuymVqfy93T7o1
    NoCertificadoSAT="00001000000501960426"
    SelloCFD="PGq0oi+AKSH+D7My8KBxEsQEpz+7xxy8gEYpiXVdioek5jycGQqFvR3rwhn2H3EfrTJxLV1i4nJss0yKQ+cnJLg8X9tPHL15eUmdPiew
    FechaTimbrado="2020-09-01T12:33:57" UUID="F1F6E52D-SBB6-4F4B-B995-ED57DA52F29A" RfcProvCertif="TSP080724QW6"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

CALLE 28 No. 145-B X 57 Y 59 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ESTIMACION No. : 02

HOJA : 1 DE : 1

CONTRATISTA : C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

DEPARTAMENTO :

PERIODO DEL : 16-ago-2020 AL : 27-ago-2020 IMPORTE DE ESTIMACION : \$ 1,119,644.48
 CONTRATO No. : FISMDF-MOY-DOP-2020/04 OBRA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB,
 LOCALIDAD : XUL FECHA INICIADA/OBRERO, : ACCESO P-RJING-IZHO.
 MUNICIPIO : OXKUTZCAB FECHA TERMINADA MOY-DOP-000-20/204.
 MONTO CONTRATADO : \$ 3,967,841.09 ANTICIPO : \$ 1,026,165.80

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO X ESTIMAR	DEDUCCIONES
001	CONSTRUCCION	3,420,552.66	0.00	0.00	0.00	3,420,552.66	I.C.I.C. 0.00% \$ 0.00 OTRAS 0.00% \$ 0.00 TOTAL 0.00% \$ 0.00 IMP. ESTIMACIÓN: \$ 1,119,644.48 ANTICIPO: \$ 335,893.34 SUBTOTAL: \$ 783,751.14 IVA: \$ 125,400.18 IMPORTE BRUTO: \$ 909,151.32 DEDUCCIÓN: \$ 0.00 IMPORTE NETO: \$ 909,151.32
T O T A L E S		3,420,552.66	0.00	0.00	0.00	3,420,552.66	

IMPORTE LETRAS : (SON: NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.)

\$ 909,151.32



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
 OXKUTZCAB, YUCATÁN

Autorizó **N. AVANTAJADO** 16-2021

Elaboró



ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 ADMINISTRADOR UNICO

OPERADO FISM

ESTIMACIÓN

HOJA 1 DE 1

**C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CALLE 28 No. 145-B X 57 Y 59 COLONIA YOCCHENKAX, TEXAX, YUCATAN**

IMPORTE : 1,298,787.60

DEL : 16-ago-2020 AL : 27-ago-2020

FECHA : 27-ago-2020

PROGRAMA : RAMO 33

CONTRATISTA : C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

LOCALIDAD : XUL

MUNICIPIO : OKKUTZCAB

FECHA : 26-jul-2020

OBRA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL.

FECHA DE INICIO : 29-jul-2020

TERMINACIÓN : 11-oct-2020

CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04.

CLAVE	CONCEPTO	FTE	UNI	PRECIO UNITARIO	VOLUMEN			IMPORTE ESTIMADO		
					PRESUPUESTO	ACUM.ANT.	ACUM.TOTAL		EXCEDENTE	
001	CONSTRUCCION									
5CA005	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8" A FINOS Y 4 CM. DE ESPESOR COMPACTO. SE APLICARA RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION SUPERESTABLE REBAJADA AL 80% (80% EMULSION - 20% AGUA) CUBRIENDOSE CON UNA CAPA EMULSIONADA EN FRIO DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (POREO), DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMERCARA INICIALMENTE CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON CON RODILLO DE NEUMATICOS (DE FORMA ALTERNADA)		M2	262.55	8,990.50	431.00	4,264.50	4,695.50	0.00	1,119,644.48
TOTAL CONSTRUCCION										1,119,644.48
								SUBTOTAL		1,119,644.48
								16.00 % IVA		179,143.12
								TOTAL ESTIMACION		1,298,787.60



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

OKKUTZCAB YUCATAN
MAYUNTA MARZO 2014-2021

Elaboró

Revisó

TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRADOR UNICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CONTROL FINANCIERO

CONTRATO FISMDF-MOY-DOP-2020/04

ESTIMACIÓN: 02

OBRA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL. FECHA DE ESTIMACION : 27-ago-2020
CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04.

LOCALIDAD : XUL

PERIODO : 16-ago-2020

AL : 27-ago-2020

MUNICIPIO : OKKUTZCAB

CONTRATISTA : C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

I M P O R T E S	L I Q U I D A C I O N (\$)
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$1,119,644.48
30.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$335,893.34
SUBTOTAL	\$783,751.14
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$125,400.18
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$909,151.32
RETENCIONES :	
0.00% I.C.I.C.:	\$0.00
0.00% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	\$0.00
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	\$0.00
SUBTOTAL RETENCIONES :	\$0.00
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$909,151.32

A N T I C I P O	S / I V A	C / I V A
IMPORTE ANICIPO	\$1,026,165.80	\$1,190,352.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$351,976.78	\$408,293.07
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$335,893.34	\$389,636.27
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$687,870.12	\$797,929.34
SALDO POR AMORTIZAR	\$338,295.68	\$392,422.99

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S / I V A	C / I V A
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	\$3,420,552.66	\$3,967,841.09
ACUMULADO ANTERIOR	\$1,173,255.93	\$1,360,976.88
ESTA ESTIMACIÓN	\$1,119,644.48	\$1,298,787.60
ACUMULADO A LA FECHA	\$2,292,900.41	\$2,659,764.48
SALDO POR EJERCER	\$1,127,652.25	\$1,308,076.61



PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OKKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CALLE 28 No. 145-B X 57 Y 59 COLONIA YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 02

PROGRAMA : RAMO 33
LOCALIDAD : XUL
MUNICIPIO : OXKUTZCAB
OBRA : OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OXKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL.
CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04.

CONTRATISTA : C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
CONTRATO : FISMDF-MOY-DOP-2020/04
FECHA DE INICIO : 29-jul-2020
FECHA : 28-jul-2020
TERMINACIÓN : 11-oct-2020

CONT. (S/IVA) : \$3,420,552.66 AMPLIACIÓN : \$0.00 ANTICIPO : \$1,026,165.80

ESTADO DE CUENTA
HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 02
FECHA : 27-ago-2020

IMPORTE DEL CONTRATO :	\$3,420,552.66
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$1,173,255.93
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	\$1,119,644.48
SALDO	\$1,127,652.25
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	\$1,026,165.80
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	\$351,976.78
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	\$335,893.34
SALDO	\$338,295.68

ATENTAMENTE

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

AUTORIZÓ



TEC. RAUL ANTONIO ROMERO CHEL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
OXKUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 2019-2021

Vc. Bo.

ING. FILIBERBERTO VARGUEZ CANCHE
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA
 CALLE 57 No. 145-B X 24 Y 26 COL. YOCCHENKAX, TEKAX, YUCATAN.

NÚMEROS GENERADORES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL.
 CONTRATO No. FISMDF-MOY-DOP-2020/04.

Periodo : DEL 16/ago/2020 AL 27/ago/2020

Est	Lugar	Eje	Tramo	Largo	Ancho	Alto	Peso	Piezas	Volumen	Observaciones
001	CONSTRUCCION									
5CA005	FORMACION DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, UTILIZANDO MATERIALES DE 3/8" A FINOS Y 4 CM. DE ESPESOR COMPACTO. SE APLICARA RTEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION SUPERESTABLE REBAJADA AL 80% (80% EMULSION - 20% AGUA) CUBRIENDOSE CON UNA CAPA EMULSIONADA EN FRIO DE 3/8" APLICADO DE FORMA MANUAL (POREC), DESPUES LA APLICACION DEBERA SER CON PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON RODILLO LISO CONTINUANDO EL PROCESO CON CON RODILLO DE NEUMATICOS (DE FORMA ALTERNADA)									
02		10	9-7	204.40	5.00			1	1,022.0000	
02	CALLE	10	5-7	261.50	5.00			1	1,307.5000	
02			3-1	166.50	5.00			1	832.5000	
02		5	10-8	245.00	4.50			1	1,102.5000	
Total Frente									4,264.5000	M2
Total Concepto								5CA005	4,264.5000	M2



PRESIDENTE MUNICIPAL
 RAUL ANTONIO ROMERO CHEL
 OKUTZCAB, YUCATAN
 EL AYUNTAMIENTO 2021

OPERADO FISM



BITACORA DE OBRA



ESTIMACIÓN No. 02

CONTRATO No: *FISMDF-MOY-DOP-2020/04*

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN OKKUTZCAB, LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL

CONTRATISTA: C. LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA

NOTA#06 FECHA 16/08/2020	CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE 10 X 1 Y 3, CALLE 10 X 5 Y 7.	
FIRMA 	FIRMA 	
_____ POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	_____ POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE	

NOTA#07 FECHA 27/08/2020	CON ESTA FECHA DE NOTIFICA A LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 4 CM. DE ESPESOR EN LA CALLE 10 X 5 Y 9 Y CALLE 5 X 8 Y 10.	
FIRMA 	FIRMA 	
_____ POR LA EMPRESA CONTRATISTA ING. REY DAVID EHUAN ARÉVALO	_____ POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO ING. FILIBERTO VARGUEZ CANCHE	


PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OKKUTZCAB, YUCATÁN
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021



OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO DE OKXUTZCAB
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION DE CALLES EN OKXUTZCAB,
LOCALIDAD DE XUL, ACCESO PRINCIPAL



EST. No. 2
C. LUIS MARTÍN SOSA CASTAÑEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RAÚL ANTONIO ROMERO CHEL
OKXUTZCAB, YUCATÁN
M. AYUNTAMIENTO 2016-2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RECONSTRUCCION DE CALLES

OPERADO FISM